



**Gemeinde Sagogn**

**Erneuerung Via Sorts und Via Patialas, Terminprogramm**

**Aktualisiert: 12.04.2018**

E.7152.1091.0001.\*50001853\*15.03.2018

Bauprogramm 2018 (siehe auch Planbeilage auf Seite 2)	W 13 26.03. - 01.04.18	W 14 02.04. - 08.04.18	W 15 09.04. - 15.04.18	W 16 16.04. - 22.04.18	W 17 23.04. - 29.04.18	W 18 30.04. - 06.05.18	W 19 07.05. - 13.05.18	W 20 14.05. - 20.05.18	W 21 21.05. - 27.05.18	W 22 28.05. - 03.06.18	W 23 04.06. - 10.06.18	W 24 11.06. - 17.06.18	W 25 18.06. - 24.06.18	W 26 25.06. - 01.07.18	W 27 02.07. - 08.07.18
Installationsarbeiten															
Etappe 1, talseitig															
Zufahrt StWEG Patialas		<b>Stand 11.04.2018</b>													
Etappe 2, talseitig inkl. Betonmauer		<b>Verzögerung aufgrund Felsvorkommen in der Etappe 1</b>													
Etappe 3, talseitig															
Etappe 4, bergseitig															
Etappe 5, bergseitig															
Etappe 6, bergseitig															
Etappe 7, ganze Strassenbreite															
Regenwasserableitung															
Belagsarbeiten															
Fertigstellungsarbeiten															

- während Bauetappen 1 bis 3 (02.04. bis **13.05.2018**) ist die Zufahrt zu den einzelnen Liegenschaften ab Parz. Nr. 44/23 nicht gewährleistet
- während Bauetappen 4 bis 6 (14.05. bis 01.06.2018) ist die Zufahrt zu den einzelnen Liegenschaften eingeschränkt gewährleistet
- während Bauetappe 7 (04.06. bis 15.06.2018) ist die Zufahrt zur Via Sorts und Via Patialas nicht gewährleistet
- Im Bauprogramm wurden Verzögerungen wegen ausserordentlichen Wetterverhältnissen nicht berücksichtigt.



## Gemeinde Sagogn Erneuerung Via Sorts und Via Patialas, Bauetappen, Situation




Etappe 1, talseitig



Etappe 2, talseitig inkl. Betonmauer



Etappe 3, talseitig



Etappe 4, bergseitig



Etappe 5, bergseitig



Etappe 6, bergseitig



Etappe 7, ganze Strassenbreite